

平成 28 年度事務事業評価表(一般事業・継続)

No. 427

事務事業名	橋りょう維持管理事業
-------	------------

作成日	平成 28 年 9 月 30 日		
部局名	都市整備部		
課名	道路課		
課長名	森 幸則	内線	427
担当者名	窪田 圭吾	内線	429

基本目標		機能的で環境と調和したまち
政策	050201	道路網の整備と公共交通の利便性の向上
施策		道路網の整備
関連施策		

会計	一般会計	
款	8	土木費
項	2	道路橋りょう費
目	4	橋りょう維持費
事業コード	020200	

事業類型	3	施設維持管理(補修)事業(義務)
個別計画		
重点事業		

【PLAN(計画)】

対象(者)	誰(何)に対して事業を行うか 市道利用者		
意図	対象をどのような状態にしたいか 5年の1回の頻度で道路橋の定期点検を行い、各部材の状態を把握、診断し、必要に応じ補修・補強等につなげることで、市道の安全で円滑な交通の確保する。 橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋の修繕を行う。致命的な損傷を受ける前に補修を実施することでライフサイクルコストを削減する。		
事業概要	意図を達成するために実施することは何か 橋りょう点検(近接目視) 市道橋 N=302橋 橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕工事 N=45橋		
事業期間	平成 26 年度 ~ 平成 27 年度	実施方法	直営
根拠法令、要綱等	道路法		
国・県補助事業に係る本市単独施策	無		

【DO(実施)】

指標名(上段:名称/下段:算定式等)		単位	25年度	26年度	27年度	28年度	備考
活動指標	① 橋梁点検数	計画値		15	20	55	
		実績値		15	20		
	達成度	%		100.0%	100.0%		
	② 橋梁修繕数	計画値		2	2	2	
実績値			2	1			
達成度	%		100.0%	50.0%			
成果指標	① 橋梁健全性診断数	計画値		15	20	55	28年度末計画値 6橋/45橋
		実績値		15	20		
	達成度	%		100.0%	100.0%		
	② 橋梁修繕進捗率	計画値		4.4	8.9	13.3	
		実績値		4.4	6.7		
	達成度	%		100.0%	75.3%		

年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	全体計画
① 事業費(千円)	0	29,403	38,402	61,100	72,700	72,700	72,700	0
国庫支出金		16,171	21,012	32,780	39,050	39,050	39,050	
県支出金								
地方債		8,477	7,200	13,500	17,700	17,700	18,000	
その他								
一般財源		4,755	10,190	14,820	15,950	15,950	15,650	
② 人件費(千円)	0	1,168	1,316	3,099	事業内容	事業内容	事業内容	備考
職員人数(人)		0.14	0.16	0.40	橋梁点検 修繕工事	橋梁点検 修繕工事	橋梁点検 修繕工事	
時間外勤務(時間)		55	94	95				
嘱託等人数(人)								
フルコスト(①+②千円)	0	30,571	39,718	64,199				

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。

【CHECK(評価)】

<b>事業の進捗状況</b> 昨年度の評価から、どのような取組をしましたか(昨年度の【ACTION】の改善・改革の進捗等)	大村市が管理する道路橋の内、平成27年度に20橋の点検を実施、平成28年度には55橋の点検を実施予定。 また、橋梁長寿命化修繕計画に基づき平成28年度に2橋の修繕を実施予定。
<b>事業が抱える問題・課題等</b>	大村市が管理する道路橋は302橋架設されている。この橋梁の中には架設年数が不明な橋梁があり、老朽化が著しいものが数多く存在する。今後、橋梁点検を実施することにより、橋梁の補修事業費が増大することが予想される。

妥当性	【必要性】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	【市の関与】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
有効性	【事業成果】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	【施策貢献度】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
効率性	【コスト】	削減の余地なし		削減の余地あり		該当なし	
	【負担割合】	見直しの余地なし		見直しの余地あり		該当なし	
大村市が管理する市道橋のアセットマネジメントであり、受益者はすべて一般市民である。							

※事業類型が1～3に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入していません。

【ACTION(改善・改革)】

今後の方向性	現状維持	
--------	------	--

<b>内容</b> 今後の方向性のもとで、どのような取組をするか(課題や問題点等に対する取組など)	大村市が管理する302橋の道路橋の内、平成26～28年度までに90橋の点検を実施予定。平成29～30年度に残りの212橋の点検を実施する予定である。 また、橋梁長寿命化修繕計画に基づき修繕を行う計画がある45橋の内、平成26～28年度までに6橋の修繕を実施予定。平成29年度以降も継続して修繕を進めたい。
<b>効果</b> 事業の改善・改革によって期待される効果は何か	

1次評価	今後の方向性	担当者意見のとおり		2次評価	対象外	今後の方向性
	終期設定				終期設定	
	意見等				内容	

※1次評価は事業担当課長等、2次評価は2次評価委員会によって行われます。