

平成 28 年度事務事業評価表(公共事業・継続)

No. 437

事務事業名	多良岳西部地区広域農道整備事業
-------	-----------------

作成日	平成 28 年 9 月 30 日		
部局名	都市整備部		
課名	道路課		
課長名	森 幸則	内線	427
担当者名	川崎 正次	内線	425

基本目標	040103	活力に満ちた産業のまち
政策		魅力ある農林水産業の振興
施策		農地の保全と有効活用
関連施策		

会計	一般会計		
款	6	農林水産業費	
項	1	農業費	
目	6	広域富農団地農道整備事業費	
事業コード	030100	多良岳西部地区農道整備事業	

事業類型	7	施設等整備事業(負担金含む)
個別計画	大村市農村環境計画	
重点事業		

【PLAN(計画)】

対象(者) 誰(何)に対して事業を行うか	広域農道多良岳西部地区の利用者		
意図 対象をどのような状態にしたいか	観光型農業の浸透により歩行者の通行が多い部分に歩道を設置し、老朽化した路面を改良、改修することで、交通の安全対策及び農作物輸送の効率化を図る。		
事業概要 意図を達成するために実施することは何か	多良岳西部3期地区 歩道設置工 L=1,080m W=2.0m 舗装補修工 L=1,000m A=7,500㎡ 交差点改良工 N=2箇所		
事業期間	平成 25 年度 ~ 平成 30 年度	実施方法	その他

成果指標名	歩道の整備率			算定式等 (整備済歩道延長/全体歩道延長)×100
着手前現状値	平成 25 年度	単位	%	
完了後計画値	平成 30 年度		0	

【DO(実施)】

事業実施項目	25年度まで	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	全体計画
基本計画	実績・計画額	1,300						
	項目別進捗率							
実施設計	実績・計画額	7,829	20,092					
	項目別進捗率							
用地・補償	実績・計画額	5,962		9,543	5,130		3,884	
	項目別進捗率							
建設工事	実績・計画額	170,473	8,921	25,032	50,181	55,800	84,116	
	項目別進捗率							
事務費等	実績・計画額	6,562	1,287	960	2,189	1,600	0	
	項目別進捗率							
合計	実績・計画額	192,126	30,300	35,535	57,500	57,400	88,000	0
	項目別進捗率							

年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	全体計画
① 事業費(千円)	2,390	30,300	35,535	57,500	57,400	88,000	0	0
国庫支出金								
県支出金		18,150	18,150	30,250	31,800	52,200		
地方債		9,100	9,100	15,100	20,500	31,300		
その他								
一般財源	2,390	3,050	8,285	12,150	5,100	4,500		
② 人件費(千円)	2,480	3,032	3,081	6,118	事業内容	事業内容	事業内容	B/C
職員人数(人)	0.30	0.38	0.40	0.80	補償・工事 1式			
時間外勤務(時間)	48	80	130	150				
嘱託等人数(人)								
フルコスト(①+②千円)	4,870	33,332	38,616	63,618				

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。

【CHECK(評価)】

事業の進捗状況 昨年度の評価から、どのような取組を しましたか(昨年度の【ACTION】の 改善・改革の進捗等)	平成27年度は、用地買収及び交差点改良工事を実施した。
事業が抱える問題・課題等	

妥当性	【必要性】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	従来から市民の要望が高く、市有農道であることから、農業経営の安定と生活環境向上、歩行者の安全を図るため整備が必要である。						
有効性	【緊急性】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	舗装補修にかかる単独事業費が年々増大している中で、国の補助事業を活用できる今、実施する必要がある。						
効率性	【コスト】	削減の余地なし		削減の余地あり		該当なし	
	現在、公共事業コスト削減対策に基づきコスト削減に努めており、コストの削減の余地はない。						
効率性	【負担割合】	見直しの余地なし		見直しの余地あり		該当なし	
	本事業は、国の補助事業であり負担割合が定められており、見直しは困難である。						

【ACTION(改善・改革)】

今後の方向性	現状維持
--------	------

内容 今後の方向性のもとで、どのような 取組をするか(課題や問題点等に 対する取組など)	事業の成果が上がっており、このまま事業を継続したい。
効果 事業の改善・改革によって期待され る効果は何か	

1次評価	今後の方向性	担当者意見のとおり		2次評価	対象外	今後の方向性
	終期設定				終期設定	
	意見等				内容	

※1次評価は事業担当課長等、2次評価は2次評価委員会によって行われます。