

平成 28 年度事務事業評価表(公共事業・継続)

No. 439

事務事業名	道の駅『長崎街道鈴田峠』整備事業
-------	------------------

作成日	平成 28 年 9 月 30 日		
部局名	都市整備部		
課名	道路課		
課長名	森 幸則	内線	427
担当者名	児玉 隆行	内線	424

基本目標	
政策	
施策	
関連施策	

会計	一般会計		
款	8	土木費	
項	2	道路橋梁費	
目	5	交通安全整備事業	
事業コード	020200	道の駅『長崎街道鈴田峠』整備事業	

事業類型	7	施設等整備事業(負担金含む)
個別計画		
重点事業		

【PLAN(計画)】

対象(者)	道の駅来客者		
意図	「異文化の情報路」と呼ばれた長崎街道のように、地元ならではの「ここにしかない魅力」を国内外を問わず発信し、大村市の南の玄関口として、ゲートウェイ機能や観光を中心とした交流人口の増加を図るとともに、道路利用者に対するサービス向上を図る。		
事業概要	事業内容: 駐車場整備、緑地整備、休憩施設整備、トイレ整備、情報発信機能整備 1式 事業主体: 大村市 負担区分: 社会資本整備総合交付金(効果促進事業)		
事業期間	平成 23 年度 ~ 平成 27 年度	実施方法	直営

成果指標名	来客数の増加			算定式等	施設完了後の1年後の来客数	
着手前現状値	平成 23 年度	単位	万人			0
完了後計画値	平成 27 年度					10

【DO(実施)】

事業実施項目		25年度まで	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	全体計画
基本計画	実績・計画額								
	項目別進捗率								
実施設計	実績・計画額	8,760		315					9,075
	項目別進捗率	96.53%	96.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
用地・補償	実績・計画額	25,808	704	2,407					28,919
	項目別進捗率	89.24%	91.68%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
建設工事	実績・計画額	1,281	48,113	82,391					131,785
	項目別進捗率	0.97%	37.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
事務費等	実績・計画額	731	1,027	76					1,834
	項目別進捗率	39.86%	95.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
合計	実績・計画額	36,580	49,844	85,189	0	0	0	0	171,613
	項目別進捗率	21.32%	50.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	全体計画
① 事業費(千円)	29,834	49,844	85,189	0	0	0	0	171,613
国庫支出金	16,261	26,462	46,805					92,982
県支出金								
地方債	11,800	20,410	34,499					69,282
その他								
一般財源	1,773	2,972	3,885					9,349
② 人件費(千円)	3,006	2,703	3,310	0	事業内容	事業内容	事業内容	B/C
職員人数(人)	0.34	0.31	0.38					
時間外勤務(時間)	152	180	315					
嘱託等人数(人)								
フルコスト(①+②千円)	32,840	52,547	88,499	0				

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。

【CHECK(評価)】

事業の進捗状況 昨年度の評価から、どのような取組をしましたか(昨年度の【ACTION】の改善・改革の進捗等)	単独型道の駅として、市内初の登録を行い、施設整備を完了した。平成28年3月26日に「長崎街道鈴田峠」のオープンイベントを開催した。
事業が抱える問題・課題等	

妥当性	【必要性】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	【緊急性】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
有効性	【施策成果】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	【コスト】	削減の余地なし		削減の余地あり		該当なし	
効率性	【負担割合】	見直しの余地なし		見直しの余地あり		該当なし	

【ACTION(改善・改革)】

今後の方向性	前年終了	
--------	------	--

内容 今後の方向性のもとで、どのような取組をするか(課題や問題点等に対する取組など)	
効果 事業の改善・改革によって期待される効果は何か	

1次評価	今後の方向性	終了		2次評価	対象外	今後の方向性
	終期設定				終期設定	
	意見等				内容	

※1次評価は事業担当課長等、2次評価は2次評価委員会によって行われます。