令和4年度通学路合同点検対策結果一覧表

玖島中学校区

要望学校名	要望場所	要望項目	対策内容	対策状況
三浦小学校	西部町県道37号線祝崎バス停付近横断歩道	信号機の設置	連続したカーブである道路の形状や、横断歩道の利用者が少ない事などから、信号機の設置は困難です。	困難
大村小学校	下岩船バス停～岩舟バス停付近	路側帯白線の延長 横断歩道設置	路側帯白線の延長については実施済みです。 下岩船バス停付近の路肩の拡幅につきましては、道路と高低差のある水路が路肩横に設置されているため、その区間の路肩が狭くなっております。 市といたしましても、改善が必要な箇所であると認識しておりますが、路肩と水路の高低差がかなりあることから、早急な改善は困難な状況と考えております。引き続き、地元町内会やPTAと協議を行いながら歩行者の安全対策について検討してまいります。 横断歩道設置ついては、今後、道路の状況が変わり、横断歩道を渡る児童の待機場所（たまり場）が確保できれば、横断歩道設置は可能です。	検討

西大村中学校区

要望学校名	要望場所	要望項目	対策内容	対策状況
中央小学校	植松2丁目聖母幼稚園横、左側歩道	歩道の拡張	現在、道路の概略設計を行っておりますので、今後、地元自治会及び関係者と計画内容について協議させていただきます。	協議

萱瀬中学校区

要望学校名	要望場所	要望項目	対策内容	対策状況
萱瀬小学校	荒瀬町１６２番地付近	歩道の整備 ガードレール設置	要望箇所は道路幅員が狭いため、歩道の整備は困難ですが、ドライバーへの注意喚起として、グリーンベルトの設置を実施します。 ガードレールの設置につきましては、地区要望においても要望をいただいており、一部の区間についてガードレールを設置しました。	対応

郡中学校区

要望学校名	要望場所	要望項目	対策内容	対策状況
竹松小学校	オリーブ店舗付近T字交差点（大村市宮小路二丁目548-10）	横断歩道の設置 信号機の設置 注意喚起の路面標示	横断歩道については、鉄道運輸機構が国道と接続する市道の拡幅工事を行い、横断歩道を設置しました。 信号機の設置については、設置要望箇所と隣接する信号機（昊天宮前、宮小路）との距離が150m（信号機設置基準）以下のため、設置は困難です。 歩行者の安全のための路面標示については、国道側の対策としては、路面標示ではなく警戒標識（ト形道路交差点あり）の設置により、ドライバーへ注意喚起させることは可能ではないかと思います。なお設置については、関係機関と協議し検討していきます。	対応 検討
福重小学校	皆同町市道	歩道の拡張	令和4年度において、概略設計を実施しましたので、今後、地元自治会及び関係者と計画内容について協議しながら事業を進めていきます。	協議
郡中学校	大村市宮小路3丁目公民館前（宮小路3丁目1961番地付近）	横断歩道の設置	要望箇所は見通しが良く、交通量や横断需要も少ないため、横断歩道の設置は困難です。	困難

大村中学校区

要望学校名	要望場所	要望項目	対策内容	対策状況
旭が丘小学校	木場地区及び赤佐古地区通学路	路側帯の緑色化	ドライバーへの注意喚起として、グリーンベルトの設置を一部実施します。	対応
大村中学校	大村市赤佐古町78　赤佐古公園前	横断歩道の設置	要望箇所は設置の必要性があるため、県警本部へ上申します。	対応

桜が原中学校区

要望学校名	要望場所	要望項目	対策内容	対策状況
桜が原中学校	桜が原中学校バックネット裏付近	ゾーン30適用または速度制限	要望箇所の速度制限は道路が狭小であるため困難ですが、要望箇所を含め「ゾーン30」での対応を検討します。	検討
放虎原小学校	森園町1564-2付近　大村市給食センター前交差点	交差点カラー舗装	交差点の安全対策として、カラー舗装による交差点強調を実施します。	対応
富の原小学校	富の原2丁目91（エシャロット横交差点付近）	指導停止線→停止線へ変更 注意喚起の路面標示	ドライバーへの注意喚起として、「歩行者横断注意」の路面標示を設置しました。 「ゾーン30」と「止まれ」の両方を路面に標示するにはスペースの問題がありますが、停止線設置の方向で県警本部へ上申します。	対応